

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 1'051'200.00
Objekt	GEP-Massnahmen (Zuleitung und Regenrückhaltebecken)
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 21.06.2012

1 Bruttoanlagekosten						
	Konto	MWST				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Ko	7201.5620.02	Fr. 9'832.00	2015	Fr.	122'900.00	
	7201.5620.03	Fr. 3'672.00	2016	Fr.	45'900.00	
	7201.5620.04	Fr. 4'936.00	2017	Fr.	61'700.00	
	7201.5620.05	Fr. 6'483.40	2018	Fr.	84'200.00	
	7201.5620.06	Fr. 15'731.10	2019	Fr.	204'300.00	
	7201.5620.07	Fr. 47'524.88	2020	Fr.	617'206.27	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	88'179.38	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	1'224'385.65	

2 Einnahmen	
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge	Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung	Fr. 0.00
Total Einnahmen	Fr. 0.00

3 Nettoinvestition	
Nettoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr. 1'136'206.27
Total Einnahmen	Fr. 0.00
Nettoinvestition	Fr. 1'136'206.27

4 Kreditvergleich	
Verpflichtungskredit	Fr. 1'051'200.00
Kreditüberschreitung	Fr. 173'185.65

5 Aktivierung					
Übertrag von Konto		Abschreibung	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	14692.01				
	1.2015.005				
Pumpwerk und Regenbecken	1.2020.007	50 Jahre	14622.01	7201.3660.21	Fr. 1'059'947.11
elektrische Anlagen	1.2020.008	15 Jahre	14622.01	7201.3660.21	Fr. 76'259.16
Total der Nettoinvestition:					Fr. 1'136'206.27
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen	
Regenbecken	
Der Rückbau der ARA Fischbach-Göslikon und der Bau des Regenbeckens konnten unter den veranschlagten Kosten abgeschlossen werden. Die Einsparungen gehen auf die günstigen Wettbewerbspreise der Bauunternehmer zurück. Zudem konnten beim Bau Einsparungsmöglichkeiten gefunden werden.	
Hochwasserentlastung und Zuleitung im Deponiebereich	
Vor Beginn der Bauarbeiten wurden von Spezialisten Sondagen mit Baggerschlitz gemacht, um die Beschaffenheit des Deponiematerials so genau wie möglich zu ermitteln. Dennoch sind erst bei den Bauarbeiten weitere Herausforderungen aufgetaucht:	
An einigen Stellen war der Baugrund infolge des unterschiedlichen Deponiematerials nicht tragfähig genug. Es musste Material mit Kies ersetzt und entsorgt werden.	
Das angetroffene Material war von Meter zu Meter sehr unterschiedlich. Vieles musste in spezielle Deponien gebracht oder in Verbrennungsanlagen verbrannt werden.	
Zudem hat sich herausgestellt, dass der Deponiebereich grösser war, als auf den offiziellen Karten des Kantons verzeichnet.	

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Niederwil, 15.03.2021

Niederwil, 15.03.2021

GEMEINDE NIEDERWIL
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDERAT NIEDERWIL
Gemeindeammann

Leiterin Finanzen

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Muster hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Niederwil, 18.5.2021

FINANZKOMMISSION NIEDERWIL
Präsident/-in

Aktuarin/-in

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Muster hat am (*Datum*) die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Niederwil,

GEMEINDERAT NIEDERWIL
Gemeindeammann:

Gemeindeschreiber/-in