



**a4D Architekten**  
 dipl Architekten ETH/sia  
 www.a4D.ch  
 info@a4d.ch

Weberstrasse 4  
 CH-8004 Zürich  
 T +41 44 279 75 75  
 F +41 44 279 75 00

Projekt: 8802  
 Umbau Riedmatt I + II, Niederwil  
 Objekte: RM\_1

Seite: 1  
 09.05.2022

8802\_RM\_1\_ Bauabrechnung per 09.05.2022

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>121'000</b>	<b>-58'000</b>	<b>63'000</b>	<b>51'476.90</b>		<b>37'354.75</b>		<b>37'354.75</b>	<b>44'356</b>	<b>7'000.00</b>
<b>10</b>	<b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>	<b>2'405.80</b>		<b>2'093.70</b>		<b>2'093.70</b>	<b>2'094</b>	
<b>101</b>	<b>Bestandesaufnahmen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>	<b>2'405.80</b>		<b>2'093.70</b>		<b>2'093.70</b>	<b>2'094</b>	
	10100 BKP 101 Bestandesau Porta AG				1'987.05 1'987.05	P	1'674.95		1'674.95		
	<i>Gebäudeschadstoffuntersuchung</i>		14	37	38	31.03.19	1'674.95	SR	f 1'674.95	BK 1	
	10101 BKP 101 Asbest Unter SGS Lab Tox AG				418.75 418.75	A	418.75		418.75		
	<i>Asbestanalyse gemäss MC</i>		13	33	40	12.03.19	418.75	RC	418.75	BK 1	
<b>11</b>	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>	<b>58'000</b>	<b>-58'000</b>		<b>5'896.60</b>		<b>5'719.70</b>		<b>5'719.70</b>	<b>5'720</b>	
<b>111</b>	<b>Rodungen</b>	<b>3'000</b>	<b>-3'000</b>								
<b>112</b>	<b>Abbrüche</b>	<b>55'000</b>	<b>-55'000</b>		<b>5'896.60</b>		<b>5'719.70</b>		<b>5'719.70</b>	<b>5'720</b>	
	11201 BKP 112 Asbestentfer AA Asbest Alllasten Sanierun <i>Asbestentfernung Riedmatt 1</i>				5'896.60 5'896.60	A	5'719.70		5'719.70		
			21	60	68	20.11.19	5'719.70	SR	f 5'719.70	BK 1	



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>	<b>18'000</b>	<b>55'000</b>	<b>73'000</b>	<b>59'153.80</b>		<b>75'019.55</b>		<b>75'019.55</b>	<b>75'020</b>	
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>18'000</b>	<b>55'000</b>	<b>73'000</b>	<b>59'153.80</b>		<b>75'019.55</b>		<b>75'019.55</b>	<b>75'020</b>	
	21100 BKP 211/112 Baumeis Notter Hochbau AG				57'953.80		73'819.55		73'819.55		
	1. + 2. Akonto RM1 / 48774/		18	49	57'953.80	AU					
	3. Akonto / Fertigstellung / 49		20	58				AC	38'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung - UZ / 4928		35	106				AC	14'000.00	BK 1	
								SR	f 21'819.55	BK 1	
	21110 BKP 211.1 Gerüste Disler Gerüstbau GmbH Gerüst Podeste stellen / 120.		23	69	1'200.00 1'200.00	P			1'200.00		
							20.12.19	RC	1'200.00	BK 1	
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>	<b>65'000</b>	<b>50'000</b>	<b>115'000</b>	<b>223'291.55</b>		<b>162'101.50</b>		<b>162'101.50</b>	<b>162'103</b>	
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>	<b>20'000</b>	<b>-20'000</b>		<b>2'480.85</b>		<b>2'023.20</b>		<b>2'023.20</b>	<b>2'024</b>	
221.0	Fenster aus Holz	20'000	-20'000								
221.1	Fenster aus Holz/Metall 22111 BKP 221.1 Storenkopf Seiler Storen AG				2'480.85 2'480.85		2'023.20 2'023.20		2'023.20 2'023.20	2'024	
	1. Akonto Storengruppe trenn Storengruppen ändern / 4278		21	61		A					
			28	86			26.11.19	RC	1'311.40	BK 1	
							16.03.20	SR	f 711.80	BK 1	
<b>224</b>	<b>Bedachungsarbeiten</b>	<b>30'000</b>	<b>70'000</b>	<b>100'000</b>	<b>210'442.05</b>		<b>155'383.45</b>		<b>155'383.45</b>	<b>155'384</b>	
	22400 BKP 224 Spengelerart Albisser Peter Rinne Gerätehaus / 04.03.20		58	196					2'599.45		
							04.03.21	RC	2'599.45	BK 1	
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 22410 BKP 224.1 Flachdach ABS Service GmbH	30'000	70'000	100'000	210'442.05 210'442.05 210'442.05		152'784.00 152'784.00		152'784.00 152'784.00	152'784	
	1.+2.+3. Akonto Zahlung / 206		36	110		A					
	4. + 5. Akonto Zahlung / 206.		39	122			28.05.20	AC	70'000.00	BK 1	
	Regie Metall-Säulen / 20657		43	134			02.07.20	AC	60'000.00	BK 1	
	Letzte Akonto vor SR / 2070		44	139			10.07.20	RC	1'231.50	BK 1	
	Regie Abdichtung Flüssigkur		46	145			09.09.20	AC	20'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung UZ / 21082		62	203			15.09.20	RC	324.60	BK 1	
							27.04.21	SR	f 1'227.90	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>	<b>10'368.65</b>		<b>4'694.85</b>		<b>4'694.85</b>	<b>4'695</b>	
225.1	Fugendichtungen	15'000		15'000	10'368.65		4'694.85		4'694.85	4'695	
	22510 BKP 225.1 Fugentechni				10'368.65		4'694.85		4'694.85		
	I.J. Abdichtungstechnik Gmbl				10'368.65	A					
	Reinigen/Freilegen von Fuge		32	96	107	20.03.20		AC	4'144.90	BK 1	
	Schlussrechnung - UZ / 2075		39	118	140	10.06.20	4'694.85	SR	f 549.95	BK 1	
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.										
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>	<b>201'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>171'000</b>	<b>87'205.70</b>		<b>110'840.25</b>		<b>110'840.25</b>	<b>110'842</b>	
<b>230</b>	<b>Uebergangsposition</b>	<b>3'000</b>	<b>88'000</b>	<b>91'000</b>	<b>68'680.20</b>		<b>94'226.40</b>		<b>94'226.40</b>	<b>94'228</b>	
	23000 BKP 230 Elektroanlag				68'680.20		82'506.05		82'506.05		
	Meierelektro AG				68'680.20	AU					
	1. Akonto / Rohmontage UG/		20	55	61	04.11.19		AC	18'500.00	BK 1	
	2. Akonto / 200068		24	72	79	08.01.20		AC	15'000.00	BK 1	
	Akonto RM 1+2 / 200496		27	83	99	01.03.20		AC	20'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung - UZ / 2013		38	115	126	13.05.20	82'506.05	SR	f 29'006.05	BK 1	
	23001 BKP 230 Elektroanlag						11'720.35		11'720.35		
	AVS Systeme AG										
	Beamer / 403772		35	109	130	30.03.20	11'720.35	RC	11'720.35	BK 1	
<b>232</b>	<b>Starkstrominstallationen</b>	<b>48'000</b>	<b>-48'000</b>								
<b>233</b>	<b>Leuchten und Lampen</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>	<b>18'525.50</b>		<b>16'613.85</b>		<b>16'613.85</b>	<b>16'614</b>	
	23300 BKP 233 Beleuchtung				18'525.50		16'613.85		16'613.85		
	Zumbobel Licht AG				18'525.50	A					
	1. Akonto / 528887		22	65	76	29.11.20	16'613.85	SR	f 16'613.85	BK 1	
<b>236</b>	<b>Schwachstrominstallationen</b>	<b>13'000</b>	<b>-13'000</b>								
<b>239</b>	<b>Uebrig</b>	<b>57'000</b>	<b>-57'000</b>								
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>	<b>23'000</b>		<b>23'000</b>	<b>49'042.65</b>		<b>35'857.40</b>		<b>35'857.40</b>	<b>35'858</b>	
<b>240</b>	<b>Uebergangsposition</b>	<b>1'000</b>	<b>22'000</b>	<b>23'000</b>	<b>49'042.65</b>		<b>35'857.40</b>		<b>35'857.40</b>	<b>35'858</b>	
	24000 BKP 240 Heizungsank				49'042.65		35'857.40		35'857.40		
	Zenobini AG				49'042.65	AU					
	1. Akonto / 20206079		24	74	85	29.01.20		AC	17'000.00	BK 1	
	Serviceauftrag vom 20.12.20		35	107	128	20.05.20		AC	1'760.00	BK 1	
	Schlussrechnung - UZ / 2020		39	116	138	02.06.20	35'857.40	SR	f 17'097.40	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>243</b>	<b>Wärmeverteilung</b>	<b>22'000</b>	<b>-22'000</b>								
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>	<b>40'000</b>	<b>19'000</b>	<b>59'000</b>	<b>29'368.45</b>		<b>33'684.10</b>		<b>33'684.10</b>	<b>33'685</b>	
<b>250</b>	<b>Uebergangsposition</b>		<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>24'397.50</b>		<b>25'482.15</b>		<b>25'482.15</b>	<b>25'483</b>	
	25000 BKP 250 Sanitäranlage Zenobini AG				24'397.50		25'482.15		25'482.15		
	1. Akonto / 20206081		24	75	24'397.50	AU					
	Schlussrechnung - UZ / 2020		39	117	87	29.01.20		AC	9'000.00	BK 1	
					139	02.06.20	25'482.15	SR	f 16'482.15	BK 1	
<b>251</b>	<b>Allgemeine Sanitärapparate</b>	<b>10'000</b>	<b>-10'000</b>								
<b>254</b>	<b>Sanitärleitungen</b>	<b>10'000</b>	<b>-10'000</b>								
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b>	<b>20'000</b>	<b>19'000</b>	<b>39'000</b>	<b>4'970.95</b>		<b>8'201.95</b>		<b>8'201.95</b>	<b>8'202</b>	
	25801 BKP 258 prov. Schulki S. Weber Sanitär-Heizung Gr spültrog anschliessen / 2019				850.95		4'081.95		4'081.95		
	Miete GS		0	0	850.95	A					
			42	129	258	13.07.19	850.95	RC	850.95	BK 1	
					159	25.08.20	3'231.00	RC	3'231.00	BK 1	
	25802 BKP 258 prov. Schulki Leimi Haushaltapparate				4'120.00		4'120.00		4'120.00		
	Elektroherde		0	0	4'120.00	A					
					257	18.06.19	4'120.00	RC	4'120.00	BK 1	
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>	<b>207'000</b>	<b>20'000</b>	<b>227'000</b>	<b>235'514.65</b>		<b>252'773.75</b>		<b>252'773.75</b>	<b>252'777</b>	
<b>271</b>	<b>Gipserarbeiten</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>	<b>57'017.95</b>		<b>87'569.90</b>		<b>87'569.90</b>	<b>87'570</b>	
271.0	Verputzarbeiten (innere) 27100 BKP 271.0 Gipserarbeiten saa ag	50'000	30'000	80'000	57'017.95		87'569.90		87'569.90	87'570	
	1. Akonto Abbruch Tapete +		20	56	57'017.95	A					
	2. Akonto Stellen der LBW R		20	57	62	15.11.19		AC	10'000.00	BK 1	
	3. Akonto / 2019-4204		21	62	63	15.11.19		AC	18'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung zur UZ ver		32	94	72	30.11.19		AC	17'000.00	BK 1	
					75	02.04.20	87'569.90	SR	f 42'569.90	BK 1	
271.1	Spezielle Gipserarbeiten	30'000	-30'000								
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	<b>3'508.35</b>		<b>4'439.95</b>		<b>4'439.95</b>	<b>4'441</b>	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)										
	27210 BKP 272.1 Metallbauarbeiten Script Design	10'000		10'000	3'508.35		4'439.95		4'439.95	4'441	
	Anzahlung 28 Schilder / 1010				2'175.55		2'283.25		2'283.25		
	Schilder für Stundenplan A4		24	77	2'175.55	A					
			26	81	89	21.01.20	1'184.70	RC	1'184.70	BK 1	
					94	14.02.20	1'098.55	RC	1'098.55	BK 1	



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>	<b>191'000</b>		<b>191'000</b>	<b>119'207.35</b>		<b>199'862.50</b>		<b>199'862.50</b>	<b>199'865</b>	
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>	<b>83'000</b>		<b>83'000</b>	<b>26'386.40</b>		<b>114'137.85</b>		<b>114'137.85</b>	<b>114'139</b>	
281.0	Unterlagsböden	6'000	-6'000								
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	42'000	36'000	78'000	20'314.85		107'948.30		107'948.30	107'949	
	28120 BKP 281.2 Bodenbeläge				20'314.85		107'948.30		107'948.30		
	Pfister PROFESSIONAL AG				20'314.85	A					
	1. Akonto / 917955 / 101000		24	71	77	14.01.20		AC	49'162.95	BK 1	
	2. Akonto / 918318		26	80	93	12.02.20		AC	36'714.40	BK 1	
	Schlussrechnung - UZ / 9788		33	102	108	18.03.20	107'948.30	SR	f 22'070.95	BK 1	
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten	5'000		5'000	6'071.55		6'189.55		6'189.55	6'190	
	28160 BKP 281.6 Plattenarbeiten				6'071.55		6'189.55		6'189.55		
	Edgar Stadelmann				6'071.55	A					
	1. Akontorechnung / 19166		21	59	65	28.11.19		AC	5'408.70	BK 1	
	Defekte Platten ersetzen / 20		32	99	113	02.04.20		AC	455.05	BK 1	
	Diverse zementäre Nachfugen		33	103	122	30.04.20	6'189.55	SR	f 325.80	BK 1	
281.7	Bodenbeläge aus Holz	20'000	-20'000								
281.9	Sockel	10'000	-10'000								
<b>283</b>	<b>Deckenbekleidungen</b>	<b>26'000</b>		<b>26'000</b>	<b>22'381.95</b>		<b>33'198.55</b>		<b>33'198.55</b>	<b>33'199</b>	
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten				22'381.95		33'198.55		33'198.55	33'199	
	28310 BKP 283.1 Deckenbekleidungen				22'381.95		33'198.55		33'198.55		
	BID - G. Millwater AG				22'381.95	A					
	1. + 2. Akonto / 42378		22	64	74	13.12.19		AC	20'463.00	BK 1	
	Schlussrechnung UZ, Garantie		32	95	98	02.04.20	33'198.55	SR	f 12'735.55	BK 1	
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	26'000		26'000							
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>	<b>50'281.75</b>		<b>30'445.10</b>		<b>30'445.10</b>	<b>30'446</b>	
285.1	Innere Malerarbeiten	65'000		65'000	50'281.75		30'445.10		30'445.10	30'446	
	28510 BKP 285.1 Malerarbeiten				46'507.40		26'670.75		26'670.75		
	Maler Steinmann AG				46'507.40	A					
	1. Akonto / 90000497		26	82	95	20.01.20		AC	15'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung - UZ / 1000		44	135	151	08.07.20	26'670.75	SR	f 11'670.75	BK 1	
	28511 BKP 285.1 Brandschutz				3'774.35		3'774.35		3'774.35		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
285.1	Paul Pfirter & Co AG Brandschutzarbeiten gem. in.		23	68	3'774.35	A					
					78	19.12.20	3'774.35	AC	3'774.35	BK 1	
<b>286</b>	<b>Bauaustrocknung</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>							
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>	<b>20'157.25</b>		<b>22'081.00</b>		<b>22'081.00</b>	<b>22'081</b>	
	28700 BKP 287 Baureinigung RS Reinigungs-Service				20'157.25		22'081.00		22'081.00		
	Baureinigung SH RM1 / 2020 Schlussrechnung UZ / 2020-		32	100	20'157.25	A					
			53	179	117	15.04.20		AC	20'157.25	BK 1	
					127	20.11.20	22'081.00	SR	f 1'923.75	BK 1	
<b>29</b>	<b>Honorare</b>	<b>219'000</b>		<b>219'000</b>	<b>217'938.60</b>		<b>20'000.00</b>		<b>221'165.55</b>	<b>222'433</b>	<b>1'265.00</b>
<b>291</b>	<b>Architekt</b>	<b>165'000</b>		<b>165'000</b>	<b>165'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>187'354.65</b>	<b>187'355</b>	
	06.12.21: Mehrkosten Honoraranpassung 29100 BKP 291 Architekt a4D Architekten AG				165'000.00				187'354.65		
	Aufwand nach Baukosten / F		6	12	15	A					
	Aufwand nach Baukosten / F		6	13	16	12.01.17		AC	19'617.85	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		6	14	17	18.05.17		AC	6'328.30	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		7	19	22	25.07.18		AC	3'786.45	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		8	20	23	26.10.18		AC	13'042.25	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		11	28	33	23.11.18		AC	18'511.55	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		17	45	50	28.01.19		AC	13'673.30	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		31	92	69	31.07.19		AC	7'783.25	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / f		31	93	70	27.11.19		AC	17'039.05	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / f		31	93	70	27.11.19		AC	17'039.05	BK 1	
	Berechnung nach Aufwand /		25	78	90	06.02.20		AC	21'877.30	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		34	105	124	08.05.20		AC	4'733.05	BK 1	
	Zusatzaufwand Metallstützer		56	190	171	19.08.20	610.65	RC	610.65	BK 1	
	Aufwand nach Baukosten / F		45	142	172	16.09.20	4'733.05	RC	4'733.05	BK 1	
	Schlussrechnung / 18802HG		0	0	254	21.12.21	182'010.95	SR	f 38'579.55	BK 1	
<b>292</b>	<b>Bauingenieur</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>	<b>6'891.00</b>		<b>5'625.45</b>		<b>5'625.45</b>	<b>6'891</b>	<b>1'265.00</b>
	29200 BKP 292 Bauingenieur Peter Ott Ingenieurbüro AG				6'891.00		5'625.45		5'625.45		1'265.00
	1 Nachtrag 01 - Phase 41 - 1. Akonto / 0506		3	5	2'781.00	A					
	2. Akonto / Leistungen Okt. 1		10	26	4'110.00	NA					
	Leistungen Februar - März 20		14	39		28.11.16	2'160.00	AC	2'160.00	BK 1	
	Aufwand September 2019 / C		18	48		10.12.18	2'488.15	AC	2'488.15	BK 1	
						08.04.19	639.10	AC	639.10	BK 1	
						30.09.19	338.20	RC	338.20	BK 1	
<b>293</b>	<b>Elektroingenieur</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>	<b>22'000.00</b>		<b>9'867.25</b>		<b>9'867.25</b>	<b>9'868</b>	



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>293</b>	29300 BKP 293 Elektroplaner Pfister + Gloor Engineering A 1 Nachtrag 01 - Phase 41 - 1. Akonto / 2078 Schlussrechnung - SR unter				22'000.00 5'000.00 17'000.00	A NA		9'867.25		9'867.25	
			4	8	9	25.01.17		AC	5'000.00	BK 1	
			23	66	66	26.11.19		SR	f 4'867.25	BK 1	
<b>294</b>	<b>HLKK-Ingenieur</b> 29400 BKP 294 HLS- Planer Stalder & Felber Planungs- A 1 Nachtrag 01 - Phase 41 - 1. Akonto / Phase 31-33 1. Akonto Phase 41 - 53 / 20	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>	<b>19'047.60</b> 19'047.60 7'000.00 12'047.60	A NA		<b>13'480.00</b> 13'480.00		<b>13'480.00</b> 13'480.00	<b>13'480</b>
			5	10	11	06.07.16		AC	7'000.00	BK 1	
			15	41	46	08.03.19		SR	f 6'480.00	BK 1	
<b>296</b>	<b>Spezialisten</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	<b>5'000.00</b>			<b>4'838.20</b>		<b>4'838.20</b>	<b>4'839</b>
296.3	Bauphysiker 29630 BKP 296.3 Bauphysiker Kuster + Partner AG Energienachweis 01.08. - 31. Leistungen 01.-30.09.2019 K Leistungen 01.10.2019 - 31.1	5'000		5'000	5'000.00 5'000.00 5'000.00	A		4'838.20 4'838.20		4'838.20	4'839
			3	6	7	03.11.16		RC	4'500.00	BK 1	
			18	50	55	11.10.19		RC	169.10	BK 1	
			23	70	83	31.12.19		SR	f 169.10	BK 1	
<b>299</b>	<b>Uebriges</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>							
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>92'000</b>	<b>33'000</b>	<b>125'000</b>	<b>211'083.85</b>			<b>235'721.80</b>		<b>235'721.80</b>	<b>236'094</b>
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>	<b>92'000</b>	<b>33'000</b>	<b>125'000</b>	<b>211'083.85</b>			<b>235'721.80</b>		<b>235'721.80</b>	<b>236'094</b>
<b>421</b>	<b>Gärtnerarbeiten</b>	<b>60'000</b>	<b>33'000</b>	<b>93'000</b>	<b>211'083.85</b>			<b>235'721.80</b>		<b>235'721.80</b>	<b>236'094</b>
	42100 BKP 421 Gärtnerarbeit Gebert Gartenbau AG 1. Akonto / 2020090 2. Akonto / 2020105 Diverse Arbeiten gemäss Be 3. Akonto / 202000138 4. Akonto / 202000139 Schlussrechnung UZ / Garar				188'629.80 188'629.80	A		192'319.35		192'319.35	
			35	108	129	19.05.20		AC	20'000.00	BK 1	
			39	121	146	18.06.20		AC	40'000.00	BK 1	
			41	125	150	13.07.20		RC	7'572.75	BK 1	
			43	132	160	12.08.20		AC	50'000.00	BK 1	
			43	133	161	12.08.20		AC	20'000.00	BK 1	
			57	193	218	19.01.21		SR	f 54'746.60	BK 1	
	42101 BKP 421 Gärtnerarbeit Emil Huber AG Rasen Sportplatz instand ste		36	112	136	25.05.20		RC	788.30	BK 1	
	42102 BKP 421 Beschichtung Karl Morf AG Markierungsarbeiten farbig /		46	143	170	07.09.20		RC	2'037.45	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>421</b>	42103 BKP 421 Beschichtung Karl Morf AG <i>Markierungsarbeiten / 20203</i>		44	138	2'498.65 2'498.65 166	A 24.08.20	2'498.65	RC	2'498.65	BK 1	
	42104 BKP 421 Bänke für Pa ANTA SWISS AG <i>Bänke für Pausenplatz / 9019</i>		57	194	18'378.35 18'378.35 228	A 14.01.21	18'010.80	RC	18'010.80	BK 1	368.00
	42105 BKP 421 Gerätehaus Murimooos <i>Gerätehaus / 1001157 / 1778</i>		58	195	230	22.02.21	7'813.65	RC	7'813.65	BK 1	
	42106 BKP 421 Spielgeräte HINNEN Spielplatzgeräte AG <i>Spielplatzgeräte / 214332</i>		62	204	237	12.04.21	3'099.10	RC	3'099.10	BK 1	
	42107 BKP 421 Umgebung NH Gartenbau GmbH <i>Pflanze Potentilla &amp; Holzchr</i>		64	210	242	13.06.21	9'154.50	RC	9'154.50	BK 1	
<b>423</b>	<b>Ausstattungen, Geräte</b>	<b>32'000</b>		<b>32'000</b>							
<b>45</b>	<b>Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>										
<b>450</b>	<b>Uebergangsposition</b>										
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>23'000</b>	<b>21'500</b>	<b>44'500</b>	<b>29'908.80</b>		<b>4'793.65</b>		<b>4'793.65</b>	<b>31'431</b>	<b>26'635.00</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	<b>2'768.00</b>		<b>5'067.90</b>		<b>5'067.90</b>	<b>7'837</b>	<b>2'768.00</b>
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	<b>2'768.00</b>		<b>2'299.60</b>		<b>2'299.60</b>	<b>5'068</b>	<b>2'768.00</b>
	51100 BKP 511 Bewilligung EWG Niederwil				2'768.00 2'768.00	A					2'768.00
	51101 BKP 511 Bewilligung EWG Niederwil <i>Leistungsjournal mit Anteil 2</i>		71	220	252	23.12.21	2'299.60	RC	2'299.60	BK 1	

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

<b>512</b>	<b>Anschlussgebühren</b>						<b>2'768.30</b>		<b>2'768.30</b>	<b>2'769</b>	
512.4	Wasser 51240 BKP 512.4 Bau- und A EWG Niederwil <i>Baugesuch Nr. 2016/39 / 2.5</i>		12	31	27	28.11.18	2'768.30	RC	2'768.30	BK 1	
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>	<b>7'000.00</b>		<b>95.60</b>		<b>95.60</b>	<b>7'000</b>	<b>6'904.00</b>
<b>521</b>	<b>Muster, Materialprüfungen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>							
521.0	Muster	2'000		2'000							
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>	<b>7'000.00</b>		<b>95.60</b>		<b>95.60</b>	<b>7'000</b>	<b>6'904.00</b>
	52400 BKP 524 Vervielfältigu new copy store AG <i>Planplot farbig / 6045988</i> <i>Planplot farbig / 6049447</i> <i>Pläne Juni 2020 / 6079219</i>		18 19 41	51 54 127	7'000.00 7'000.00 7'000.00	A  25.09.19 25.10.19 15.07.20	95.60 95.60 27.15 31.90 36.55	 RC RC RC	95.60 95.60 27.15 31.90 36.55	BK 1 BK 1 BK 1	6'904.00 6'904.00
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>	<b>2'458.05</b>		<b>3'066.00</b>		<b>3'066.00</b>	<b>3'067</b>	
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>			<b>607.95</b>		<b>607.95</b>	<b>608</b>	
	53100 BKP 531 Versicherung AGV Aargauische Gebäudev <i>Versicherung Mut. Feuer unc Bearbeitung Brandschutzbev</i>		51 24	167 76	197 88	18.07.19 21.01.20	277.95 330.00	RC RC	277.95 330.00	BK 1 BK 1	
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>	<b>2'458.05</b>		<b>2'458.05</b>		<b>2'458.05</b>	<b>2'459</b>	
	53200 BKP 532 Spezialversic AXA Versicherungen AG <i>Änderungsantrag Bauversich</i>		16	44	2'458.05 2'458.05 2'458.05	A  27.06.19	2'458.05 2'458.05 2'458.05	 RC	2'458.05 2'458.05 2'458.05	BK 1	
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>		<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>17'682.75</b>		<b>-3'435.85</b>		<b>-3'435.85</b>	<b>13'527</b>	<b>16'963.00</b>
<b>558</b>	<b>Projektleitung, Projektbegleitung</b>		<b>21'500</b>	<b>21'500</b>	<b>17'682.75</b>		<b>-3'435.85</b>		<b>-3'435.85</b>	<b>13'527</b>	<b>16'963.00</b>
	55800 BKP 558 Bauherrenbe Buchhofer AG  55801 BKP 558 Fördergelder Energie Zukunft Schweiz <i>Fördergelder Pumpensatz</i>				16'962.75 16'962.75	A  04.06.20	  -4'155.85 -286.25	  GS	  -4'155.85 -286.25	  BK 1	16'963.00 16'963.00

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
<b>558</b>	<i>Fördergelder / 2021</i>		0	0	259	24.08.21	-3'869.60	GS	-3'869.60	BK 1	
	55803 BKP 558 Sitzungsgeld				720.00		720.00		720.00		
	EWG Niederwil				720.00	A					
			0	0	260		720.00	RC	720.00	BK 1	
<b>6</b>	<b>Reserve</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>							
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>175'000</b>		<b>175'000</b>	<b>92'709.25</b>		<b>97'043.05</b>		<b>97'043.05</b>	<b>97'044</b>	
<b>90</b>	<b>Möbel</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>							
<b>908</b>	<b>Schutzraumausstattungen</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>							
<b>93</b>	<b>Geräte, Apparate</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>	<b>37'429.25</b>		<b>37'506.50</b>		<b>37'506.50</b>	<b>37'507</b>	
<b>930</b>	<b>Wandtafeln</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>	<b>33'418.65</b>		<b>28'728.60</b>		<b>28'728.60</b>	<b>28'729</b>	
	93000 BKP 930 Wandtafel				33'418.65		28'728.60		28'728.60		
	Hunziker AG Thalwil				27'300.65	AU					
	1 NT 1 gem. Startsituation 2t				6'118.00	NA					
	Demontage RM1 / 109675		18	47	52	25.09.19		AC	4'857.80	BK 1	
	Wiedermontage Zi 309, 304,		26	79	92	12.02.20	28'728.60	SR	f 23'870.80	BK 1	
<b>939</b>	<b>Uebriges</b>				<b>4'010.60</b>		<b>8'777.90</b>		<b>8'777.90</b>	<b>8'778</b>	
	93900 BKP 939 Ausstattung				4'010.60		8'777.90		8'777.90		
	Bechtle Steffen Schweiz AG				4'010.60	A					
	Anteil RM 1 (54%) / 1594027		29	88	111	09.12.19	4'010.60	RC	4'010.60	BK 1	
	Anteil Wan Access Points R.		30	90	119	09.12.19	3'651.75	RC	3'651.75	BK 1	
	Wandhalterung / 711108818		32	101	118	07.04.20	344.65	RC	344.65	BK 1	
	Patchkabel / 1594036947		33	104	123	27.04.20	770.90	RC	770.90	BK 1	
<b>94</b>	<b>Möbliering</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>	<b>55'280.00</b>		<b>59'536.55</b>		<b>59'536.55</b>	<b>59'537</b>	
	94000 BKP 940 Möbliering				55'280.00		59'536.55		59'536.55		
	Embru-Werke AG				55'280.00	A					
	Schulmöbel / 141625		37	113	137	27.03.20	59'536.55	SR	f 59'536.55	BK 1	
<b>96</b>	<b>Transportmittel</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>							
<b>960</b>	<b>Uebergangsposition</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>							
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'470'000</b>	<b>75'500</b>	<b>1'545'500</b>	<b>1'405'901.55</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'466'217.85</b>		<b>1'466'217.85</b>	<b>1'501'508</b>	<b>35'268.00</b>