



a4D Architekten
 dipl Architekten ETH/sia
 www.a4D.ch
 info@a4d.ch

Weberstrasse 4
 CH-8004 Zürich
 T +41 44 279 75 75
 F +41 44 279 75 00

Projekt: 8802
 Umbau Riedmatt I + II, Niederwil
 Objekte: RM_2

Seite: 1
 18.01.2022

8802_RM_2_ Bauabrechnung per 18.01.2022

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

1	Vorbereitungsarbeiten	88'000	-49'000	39'000	39'497.75		40'820.65		40'820.65	46'823	6'000.00
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	2'000		2'000	2'343.75		1'783.50		1'783.50	1'784	
101	Bestandesaufnahmen	2'000		2'000	2'343.75		1'783.50		1'783.50	1'784	
	10100 BKP 101 Bestandesau: Porta AG				1'987.05		1'426.80		1'426.80		
	<i>Gebäudeschadstoffuntersuch</i>		14	38	1'987.05	P					
					39	31.03.19	1'426.80	SR	f 1'426.80	BK 1	
	10101 BKP 101 Asbest Unter: SGS Lab Tox AG				356.70		356.70		356.70		
	<i>Asbestanalyse gemäss MD.</i>		13	34	356.70	A					
					41	12.03.19	356.70	RC	356.70	BK 1	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	49'000	-49'000								
111	Rodungen	3'000	-3'000								
112	Abbrüche	46'000	-46'000								
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	6'000		6'000							

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	6'000		6'000							
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	31'000		31'000	31'154.00		39'037.15		39'037.15	39'039	
152	Kanalisationsleitungen	31'000		31'000	31'154.00		39'037.15		39'037.15	39'039	
	15200 BKP 152 Ersatz Draina Hubschmid Erdbau AG				30'599.90		35'852.85		35'852.85		
	1 Rückzahlung KIP				44'283.65	A					
	Wasserhaltung , Baustellenei.		9	23	-13'683.75	NA					
	Zusatzaufwand Drainage / 17		51	171	26	25.04.17	20'171.40	RC	20'171.40	BK 1	
	SR Ersatz Drainageleitung / 1		51	169	202	23.08.17	146.10	RC	146.10	BK 1	
	Drainage Kanalisation und Er.		51	173	200	14.02.18	15'346.25	RC	f 15'346.25	BK 1	
					204	24.05.19	189.10	RC	189.10	BK 1	
	15201 BKP 152 Kanalfernseh ISS Kanal Services AG				554.10		554.10		554.10		
	Aufträge 418777; 419692 / 51		44	141	554.10	A					
					169	28.08.20	554.10	RC	554.10	BK 1	
	15202 BKP 152 Ersatz Draina KIP Ingenieure und Planer AG						2'630.20		2'630.20		
	Ersatz Drainageleitung Bereic		54	186	220	14.08.20	2'630.20	RC	2'630.20	BK 1	
19	Honorare				6'000.00					6'000	6'000.00
197	Gebäudeaufnahmen				6'000.00					6'000	6'000.00
	19700 BKP 197 Gebäudeaufn Terradata AG				6'000.00	A					6'000.00
					6'000.00						
2	Gebäude	681'000	81'000	762'000	617'855.15	17'000.00	568'544.10		568'544.10	602'008	33'450.00
20	Baugrube	35'000	-35'000								
201	Baugrubenaushub	35'000	-35'000								
21	Rohbau 1	19'000	46'000	65'000	36'436.15		18'609.50		18'609.50	18'610	
211	Baumeisterarbeiten	19'000	46'000	65'000	36'436.15		18'609.50		18'609.50	18'610	
	21100 BKP 211/112 Baumeis! Notter Hochbau AG				36'436.15		18'609.50		18'609.50		
	1. Akonto / 45361/3057		41	126	36'436.15	AU					
	Schlussrechnung - UZ / 4538		52	176	153	24.07.20		AC	15'000.00	BK 1	
					205	25.11.20	18'609.50	SR	f 3'609.50	BK 1	

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
22	Rohbau 2	70'000	55'000	125'000	10'757.80		7'312.90		7'312.90	16'315	9'000.00
221	Fenster, Aussentüren, Tore	24'000	-15'000	9'000	1'821.40		1'618.30		1'618.30	10'619	9'000.00
221.0	Fenster aus Holz	15'000	-15'000								
221.1	Fenster aus Holz/Metall				1'821.40		1'618.30		1'618.30	1'619	
	22111 BKP 221.1 Storenkopp				659.00		455.90		455.90		
	Seiler Storen AG				659.00	A					
	<i>Storengruppen neue Raumau</i>		50	161	193	16.11.20	455.90	SR	f 455.90	BK 1	
	22112 BKP 221.1 Glasersatz .				1'162.40		1'162.40		1'162.40		
	A. Stöckli Fensterbau GmbH				1'162.40	A					
	<i>Glas auswechseln Schulzimr</i>		50	163	196	18.11.20	1'162.40	RC	1'162.40	BK 1	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	9'000		9'000						9'000	9'000.00
224	Bedachungsarbeiten	30'000	70'000	100'000							
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)	30'000	70'000	100'000							
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	16'000		16'000	8'936.40		5'694.60		5'694.60	5'696	
225.1	Fugendichtungen	16'000		16'000	8'936.40		5'694.60		5'694.60	5'696	
	22510 BKP 225.1 Fugentechn				8'936.40		5'508.10		5'508.10		
	I.J. Abdichtungstechnik GmbH				8'936.40	A					
	<i>Fugen abdichten / 200094</i>		50	165	206	01.12.20	5'508.10	SR	f 5'508.10	BK 1	
	22511 BKP 225.1 Fugendicht						186.50		186.50		
	I-I. Widmer Abdichtungen Gm						186.50	RC	186.50	BK 1	
	<i>Fugendichtungen / RE-00109</i>		64	209	241	10.06.21	186.50				
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.										
23	Elektroanlagen	114'000		114'000	80'237.50		86'636.10		86'636.10	86'637	
230	Uebergangsposition	3'000	61'000	64'000	40'644.55		54'892.60		54'892.60	54'893	
	23000 BKP 230 Elektroanlag				40'644.55		54'892.60		54'892.60		
	Meierelektro AG				40'644.55	AU					
	1. Akonto / 202537		46	147	176	21.09.20		AC	20'000.00	BK 1	
	2. Akonto / 203155		48	151	181	26.10.20		AC	15'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung UZ / 21080.		59	197	229	11.03.21	51'920.10	SR	f 16'920.10	BK 1	
	Ausbau Chemieraum / 21146		62	205	238	10.05.21	1'175.70	RC	1'175.70	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
230	Brandschutztüre Durchgang L		68	216	248	01.09.21	1'796.80	RC	1'796.80	BK 1	
232	Starkstrominstallationen	27'000	-27'000								
233	Leuchten und Lampen	50'000		50'000	39'592.95		31'743.50		31'743.50	31'744	
	23300 BKP 233 Beleuchtung Zumtobel Licht AG Schlussrechnung UZ / 00005.		64	208	18'961.10 18'961.10 233	A 22.04.21	11'111.65 11'111.65		11'111.65	f 11'111.65	BK 1
	23301 BKP 233 Beleuchtung I se Lightmanagement AG Schlussrechnung UZ 11.01.2		53	180	20'631.85 20'631.85 179	A 19.10.20	20'631.85 20'631.85		20'631.85	f 20'631.85	BK 1
236	Schwachstrominstallationen	7'000	-7'000								
239	Uebrig	27'000	-27'000								
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	5'000		5'000	35'357.90		14'155.35		14'155.35	14'156	
240	Uebergangsposition	1'000	4'000	5'000	35'357.90		14'155.35		14'155.35	14'156	
	24000 BKP 240 Heizungsanla Zenobini AG Serviceauftrag Pumpen austa Schlussrechnung zur UZ / 20:		52 54	177 183	35'357.90 35'357.90 208 213	AU 30.11.20 15.12.20	14'155.35 14'155.35		2'972.50 11'182.85	2'972.50 f 11'182.85	BK 1 BK 1
243	Wärmeverteilung	4'000	-4'000								
25	Sanitäranlagen	16'000		16'000	15'189.30		24'966.55		24'966.55	24'967	
250	Uebergangsposition		16'000	16'000	15'189.30		24'966.55		24'966.55	24'967	
	25000 BKP 250 Sanitäranlage Zenobini AG Serviceauftrag Regenwasser: Serviceauftrag zubetonieren c Schlussrechnung zur UZ / 20: Serviceauftrag gemäss Offert		40 40 54 65	123 124 184 211	12'607.30 12'607.30 148 149 214 243	A 06.07.20 06.07.20 15.12.20 08.07.21	21'563.55 3'684.95 934.30 12'460.50 4'483.80		21'563.55 3'684.95 934.30 f 12'460.50 4'483.80		BK 1 BK 1 BK 1 BK 1
	25001 BKP 250 Sanierung W RESTCLEAN AG WV-Anlage / 439819		50	162	2'582.00 2'582.00 195	A 14.11.20	3'403.00 3'403.00		3'403.00	3'403.00	BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	

251	Allgemeine Sanitärapparate	6'000	-6'000								
254	Sanitärleitungen	10'000	-10'000								
27	Ausbau 1	120'000	15'000	135'000	151'099.65		144'237.80		144'237.80	144'242	
271	Gipserarbeiten	41'000		41'000	45'004.10		60'851.90		60'851.90	60'852	
271.0	Verputzarbeiten (innere)	20'000	21'000	41'000	45'004.10		60'851.90		60'851.90	60'852	
	27100 BKP 271.0 Gipserarbei saa ag				45'004.10	A	60'851.90		60'851.90		
	1. Akonto / 2020-4165-RUP		43	131	158	15.08.20		AC	12'924.00	BK 1	
	2. Akonto / 2020-4171 - RUP		44	136	164	31.08.20		AC	12'924.00	BK 1	
	3. Akonto / 2020-4226		49	157	188	31.10.20		AC	21'540.00	BK 1	
	Schlussrechnung UZ / 2020-4		57	192	215	15.12.20	60'851.90	SR	f 13'463.90	BK 1	
271.1	Spezielle Gipserarbeiten	21'000	-21'000								
272	Metallbauarbeiten	7'000		7'000	13'814.15		14'387.15		14'387.15	14'389	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	7'000		7'000	13'814.15		14'387.15		14'387.15	14'389	
	27210 BKP 272.1 Metallbaufe Script Design				870.20	A	1'227.80		1'227.80		
	Innenschilder Schildermontag		50	159	187	30.10.20	1'227.80	RC	1'227.80	BK 1	
	27221 BKP 272.2 Metallbauer Meier AG				10'127.15	A	10'127.15		10'127.15		
	Haupteingangstüre Montage /		49	156	186	27.10.20	10'127.15	RC	10'127.15	BK 1	
	27222 BKP 272.2 Schirmstän- Rosconi Systems AG				2'816.80	A	3'032.20		3'032.20		
	Garderobe aufbereiten / 1003		49	158	190	09.11.20	3'032.20	RC	3'032.20	BK 1	
273	Schreinerarbeiten	61'000	16'000	77'000	67'299.70		60'675.70		60'675.70	60'677	
273.0	Innentüren aus Holz	31'000	-31'000								
273.1	Wandschränke	30'000		30'000	17'845.75		24'839.40		24'839.40	24'840	
	27310 BKP 273.1 Wandschrä Nerozzi+Rösch				17'845.75	AU	24'839.40		24'839.40		
	4. Akonto / 2000320		48	152	182	20.10.20		AC	5'000.05	BK 1	
	5. Akonto / 2000321		48	153	183	20.10.20		AC	16'000.00	BK 1	
	Schlussrechnung UZ / 21000		60	199	221	25.01.21	24'839.40	SR	f 3'839.35	BK 1	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten		47'000	47'000	49'453.95		35'836.30		35'836.30	35'837	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
273.3	27330 BKP 273.3 Allg. Schrei Nerozzi+Rösch 5. Akonto / 2000318 2000319 Schlussrechnung UZ / 21000 Nachrüsten Verbindungstüre Nachrüsten Verbindungstüre Regie Stahlzarge Pos. 018 U				48'440.50 48'440.50 184 185 222 244 247 246	A 20.10.20 20.10.20 25.01.21 09.07.21 09.07.21 28.07.21	34'822.85 20'504.95 1'584.25 10'163.65 2'570.00		34'822.85 f 7'504.90 1'584.25 10'163.65 2'570.00		
	27331 BKP 273.3 Türe für pro Nerozzi+Rösch Rahmentüre Autrag von Gem				1'013.45 1'013.45 48	A 25.06.19	1'013.45 1'013.45		1'013.45 1'013.45	BK 1	
275	Schliessanlagen 27500 BKP 275 Schliessanlaç Sictech GmbH 1. Akonto / 1403094	10'000		10'000	24'981.70 24'981.70 24'981.70	 A 05.02.19	8'323.05 8'323.05 8'323.05		8'323.05 8'323.05 f 8'323.05	8'324	
277	Elementwände	1'000	-1'000								
28	Ausbau 2	123'000		123'000	103'025.80		109'250.15		109'250.15	109'253	
281	Bodenbeläge	57'000		57'000	33'634.35		53'329.85		53'329.85	53'331	
281.0	Unterlagsböden	8'000	-8'000								
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 28120 BKP 281.2 Bodenbeläç Pfister PROFESSIONAL AG 1. Akonto / 922257/10100008 Schlussrechnung - zur UZ / 9.	27'000	15'000	42'000	21'187.65 21'187.65 21'187.65 180 194	A 21.10.20 16.11.20	45'733.80 45'733.80 39'170.60 6'563.20		45'733.80 45'733.80 f 6'563.20	45'734	
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein	8'000	-8'000								
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten 28160 BKP 281.6 Plattenarbe Edgar Stadelmann Diverse Ergänzungsarbeiten / Diverse kleinere Ergänzungsarbeiten	7'000	8'000	15'000	12'446.70 11'854.35 11'854.35 175 198	A 25.09.20 26.11.20	7'596.05 7'003.70 6'578.30 425.40		7'596.05 7'003.70 f 425.40	7'597	
	28161 BKP 281.6 Sockelplatte K. Studer AG Sockelplatten aus Kunststein				592.35 592.35 173	A 17.09.20	592.35 592.35		592.35 592.35	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
281.9	Sockel	7'000	-7'000								
283	Deckenbekleidungen	20'000		20'000	21'460.05		15'106.25		15'106.25	15'107	
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten 28310 BKP 283.1 Deckenbekl BID - G. Millwater AG <i>Schlussrechnung - UZ / 4333</i>				21'460.05 21'460.05 21'460.05	A 06.11.20	15'106.25 15'106.25 15'106.25		15'106.25 15'106.25 f 15'106.25	15'107	
			50	160	189			SR		BK 1	
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	20'000		20'000							
285	Innere Oberflächenbehandlungen	34'000		34'000	34'525.95		26'609.40		26'609.40	26'610	
285.1	Innere Malerarbeiten 28510 BKP 285.1 Malerarbeit Maler Steinmann AG <i>1. Akonto / 90000505</i> <i>Schlussrechnung zur UZ / 10</i> <i>Nachtrag Kleinauftrag Malera</i>	34'000		34'000	34'525.95 24'460.95 24'460.95	A 07.10.20 10.12.20 04.10.21	26'609.40 16'544.40 16'544.40		26'609.40 16'544.40 10'000.00 f 5'827.75 716.65	26'610	
			47	149	178			AC		BK 1	
			57	191	211		15'827.75	SR	f 5'827.75	BK 1	
			69	217	249		716.65	RC	716.65	BK 1	
	28511 BKP 285.1 Brandschutz Paul Pfirter & Co AG <i>1. Akonto / 30929</i> <i>Schlussrechnung zur UZ / 31</i>				10'065.00 10'065.00	A 19.08.20 09.12.20	10'065.00 10'065.00		10'065.00 10'065.00 5'923.50 f 4'141.50		
			43	130	155			AC		BK 1	
			54	182	209		10'065.00	SR	f 4'141.50	BK 1	
286	Bauaustrocknung	2'000		2'000							
287	Baureinigung	10'000		10'000	13'405.45		14'204.65		14'204.65	14'205	
	28700 BKP 287 Baureinigung RS Reinigungs-Service <i>Schlussrechnung UZ - Garan</i>				13'405.45 13'405.45	A 15.03.21	14'204.65 14'204.65		14'204.65 14'204.65		
			59	198	232		14'204.65	SR	f 14'204.65	BK 1	
29	Honorare	179'000		179'000	185'751.05		17'000.00		163'375.75	187'828	24'450.00
291	Architekt	142'000		142'000	142'000.05		17'000.00		134'550.85	159'001	24'450.00
	06.12.21: Mehrkosten Honoraranpassung 29100 BKP 291 Architekt a4D Architekten AG <i>Aufwand nach Baukosten / R</i> <i>Mehraufwendungen / Nachtra</i>				142'000.05 142'000.05	A 12.01.17 23.02.17	134'550.85 134'550.85		134'550.85 134'550.85 16'880.45 544.30		
			6	15	18			AC	16'880.45	BK 1	
			6	17	20			AC	544.30	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
291	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		6	16	19	18.05.17	5'445.30	AC	5'445.30	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		7	18	21	26.10.18	20'996.70	AC	20'996.70	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		8	21	24	23.11.18	15'928.55	AC	15'928.55	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		11	30	35	28.01.19	11'765.40	AC	11'765.40	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		17	46	51	31.07.19	6'697.20	AC	6'697.20	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		55	188	226	20.10.20	14'661.50	AC	14'661.50	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		55	189	227	09.12.20	14'661.50	AC	14'661.50	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		54	187	223	02.02.21	18'824.65	AC	18'824.65	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		63	206	239	16.03.21	4'072.65	RC	4'072.65	BK 1	
	<i>Aufwand nach Baukosten / R</i>		63	207	240	19.05.21	4'072.65	RC	4'072.65	BK 1	
292	Bauingenieur	6'000		6'000	9'051.00		8'462.55		8'462.55	8'463	
	29200 BKP 292 Bauingenieur				9'051.00		8'462.55		8'462.55		
	Peter Ott Ingenieurbüro AG				2'781.00	A					
	1 Nachtrag 01 - Phase 41 - :				6'270.00	NA					
	Phase 31+32 / 0163a		1	36	43	09.05.16		AC	2'558.50	BK 1	
	1. Akonto / 0507		3	4	5	28.11.16		AC	3'240.00	BK 1	
	2. Akonto / Leistungen Okt. 1.		10	27	32	10.12.18		AC	2'119.55	BK 1	
	Leistungen Februar - März 20		14	40	45	08.04.19	8'462.55	SR	f 544.50	BK 1	
293	Elektroingenieur	10'000		10'000	16'500.00		7'082.10		7'082.10	7'083	
	29300 BKP 293 Elektroplaner				16'500.00		7'082.10		7'082.10		
	Pfister + Gloor Engineering AG				3'500.00	A					
	1 Nachtrag 01 - Phase 41 - :				13'000.00	NA					
	1. Akonto / 2079		4	9	10	25.01.17		AC	3'500.00	BK 1	
	Schlussrechnung - unterschri		23	67	67	26.11.19	7'082.10	SR	f 3'582.10	BK 1	
294	HLKK-Ingenieur	14'000		14'000	15'200.00		10'520.00		10'520.00	10'520	
	29400 BKP 294 HLS- Planer				15'200.00		10'520.00		10'520.00		
	Stalder & Felber Planungs- AC				5'000.00	A					
	1 Nachtrag 01 - Phase 41 - :				10'200.00	NA					
	1. Akonto / Phase 31-33		5	11	12	06.07.16		AC	5'000.00	BK 1	
	1. Akonto Phase 41 - 53 / 201		15	42	47	08.03.19	10'520.00	SR	f 5'520.00	BK 1	
296	Spezialisten	3'000		3'000	3'000.00		2'760.25		2'760.25	2'761	
296.3	Bauphysiker	3'000		3'000	3'000.00		2'760.25		2'760.25	2'761	
	29630 BKP 296.3 Bauphysike				3'000.00		2'760.25		2'760.25		
	Kuster + Partner AG				3'000.00	A					
	Energienachweis 01.08. - 31.		3	7	8	03.11.16	2'545.40	RC	2'545.40	BK 1	
	Ausführungskontrolle Wärme		61	202	236	07.05.21	214.85	SR	f 214.85	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
299	Uebrig	4'000		4'000							
4	Umgebung	92'000	33'000	125'000			260.00		260.00	260	
42	Gartenanlagen	92'000	33'000	125'000			260.00		260.00	260	
421	Gärtnerarbeiten	60'000	33'000	93'000			260.00		260.00	260	
	42108 BKP 421 Brunnenring € Gauch Peter <i>Brunnenring ersetzen / 20211</i>						260.00		260.00		
			70	218	250	20.12.21	260.00	RC	260.00	BK 1	
423	Ausstattungen, Geräte	32'000		32'000							
45	Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)										
450	Uebergangsposition										
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	19'000		19'000	26'345.60		4'495.55		4'495.55	36'708	32'211.00
51	Bewilligungen, Gebühren	4'000		4'000	2'382.85		4'360.75		4'360.75	6'745	2'383.00
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	4'000		4'000	2'382.85		1'978.70		1'978.70	4'362	2'383.00
	51100 BKP 511 Bewilligungsg EWG Niederwil				2'382.85						2'383.00
	51101 BKP 511 Bewilligung EWG Niederwil <i>Leistungsjournal mit Anteil 18</i>				2'382.85	A					
			71	219	251	23.12.21	1'978.70	RC	1'978.70	BK 1	
512	Anschlussgebühren						2'382.05		2'382.05	2'383	
512.4	Wasser 51240 BKP 512.4 Bau- und A EWG Niederwil <i>Baugesuch Nr. 2016/39 / 2.5</i>						2'382.05		2'382.05	2'383	
			12	32	28	28.11.18	2'382.05	RC	2'382.05	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	9'000		9'000	7'000.00		134.80		134.80	7'000	6'865.00
521	Muster, Materialprüfungen	2'000		2'000							
521.0	Muster	2'000		2'000							
524	Vervielfältigungen, Plankopien	7'000		7'000	7'000.00		134.80		134.80	7'000	6'865.00
	52400 BKP 524 Vervielfältiger new copy store AG				7'000.00		134.80		134.80		6'865.00
	Planlieferung Juli 2020/ Fitim		44	137	165	A	20.08.20	54.95	RC	54.95	BK 1
	Planlieferung August 20 / Fitim		46	148	177		17.09.20	18.30	RC	18.30	BK 1
	Bestellungen Juni 2021 Fitim		66	213	245		16.07.21	61.55	RC	61.55	BK 1
53	Versicherungen	6'000		6'000						6'000	6'000.00
531	Bauzeitversicherungen	2'000		2'000						2'000	2'000.00
532	Spezialversicherungen	4'000		4'000						4'000	4'000.00
55	Bauherrenleistungen				16'962.75					16'963	16'963.00
558	Projektleitung, Projektbegleitung				16'962.75					16'963	16'963.00
	55800 BKP 558 Bauherrenber Buchhofer AG				16'962.75						16'963.00
					16'962.75	A					
6	Reserve	45'000		45'000							
9	Ausstattung	125'000		125'000	83'140.80		88'649.65		88'649.65	88'652	
90	Möbel	15'000		15'000							
908	Schutzraumausstattungen	15'000		15'000							
93	Geräte, Apparate	15'000		15'000	17'504.10		23'012.95		23'012.95	23'014	
930	Wandtafeln	15'000		15'000	14'087.65		14'173.40		14'173.40	14'174	
	93000 BKP 930 Wandtafel Hunziker AG Thalwil				14'087.65		14'173.40		14'173.40		
	Teilrechnung Demontage / 11		36	111	135	A	03.06.20	1'984.90	RC	1'984.90	BK 1
	Schlussrechnung zur UZ / 11:		52	174	191		05.11.20	12'188.50	SR	f 12'188.50	BK 1
939	Uebrig				3'416.45		8'839.55		8'839.55	8'840	
	93900 BKP 939 Ausstattung f Bechtle Steffen Schweiz AG				3'416.45		8'839.55		8'839.55		
	Anteil RM 2 (46%) / 1594027:		29	89	112	A	09.12.19	3'416.45	RC	3'416.45	BK 1

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Erwartung	Rechnung		Zahlung	Prognose	Progn.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA	
939	<i>Anteil Wlan Access Points RM</i>		30	91	120	09.12.19	3'110.75	RC	3'110.75	BK 1	
	<i>Wandhalterung / 159405203t</i>		52	178	210	26.11.20	1'771.15	RC	1'771.15	BK 1	
	<i>Access Points und Patchen /</i>		53	181	216	21.12.20	541.20	RC	541.20	BK 1	
94	Möblierung	85'000		85'000	65'636.70		65'636.70		65'636.70	65'638	
	94000 BKP 940 Möblierung				64'845.10		64'845.10		64'845.10		
	Embru-Werke AG				64'845.10	A					
	<i>Tischplatte, Gestell / 147610</i>		50	166	207	19.11.20	64'845.10	RC	64'845.10	BK 1	
	94001 BKP 940 Möblierung				791.60		791.60		791.60		
	GLAESER WOGG AG				791.60	A					
	<i>4-Beintisch / SU 21.1229-401</i>		61	201	235	15.04.21	791.60	RC	791.60	BK 1	
96	Transportmittel	10'000		10'000							
960	Uebergangsposition	10'000		10'000							
	PROJEKT TOTAL	1'050'000	65'000	1'115'000	766'839.30	17'000.00	702'769.95		702'769.95	774'451	71'661.00