

Kostenkontrolle

Objekt: Werkleitungsbauten und Strassenbau im Bereich Landstrasse, Gnadenthalstrasse
 Zeitraum: 2017-2021
 Version: 13.12.2021



Wasser	Konto	Projekt-Nr.	Total Kosten inkl. MWST	Total Kosten exkl. MWST	KV GV	Kreditunter-/überschreitung
	7101.5030.07	1.2017.005	CHF 420'482.60	CHF 388'529.64	CHF 433'500.00	-CHF 13'017.40

	Akonto 1	inkl. MWST	exkl. MWST	Akonto 2	inkl. MWST	exkl. MWST	Akonto 4	inkl. MWST	exkl. MWST	Total Zahlungen	Total Zlg. exkl. MWST
AGV Beitrag	12.03.2018	-CHF 26'733.25	-CHF 26'733.25							-CHF 26'733.25	-CHF 26'733.25
Portmann&Partner	21.06.2017	CHF 222.60	CHF 206.10	15.04.2019	CHF 181.65	CHF 168.66				CHF 404.25	CHF 374.76
Waldburger	15.12.2017	CHF 858.25	CHF 794.70							CHF 858.25	CHF 794.70
Dep. BVU	02.03.2018	CHF 300.00	CHF 300.00							CHF 300.00	CHF 300.00
Spuhler	05.03.2018	CHF 175'679.85	CHF 163'119.65	17.01.2019	CHF 8'601.70	CHF 7'986.70	17.01.2019	-CHF 22'449.25	-CHF 20'844.25	CHF 161'832.30	CHF 150'262.10
Mäder AG	09.03.2018	CHF 1'231.95	CHF 1'143.85	16.03.2018	CHF 2'215.70	CHF 2'057.30				CHF 3'447.65	CHF 3'201.15
Salm Sicherheitsd.	12.03.2018	CHF 283.45	CHF 263.20							CHF 283.45	CHF 263.20
Stadler Peter	13.06.2018	CHF 269.05	CHF 249.80							CHF 269.05	CHF 249.80
Recycling Energie AG	14.09.2018	CHF 45'447.40	CHF 42'198.15							CHF 45'447.40	CHF 42'198.15
Hofstetter Notariat	07.02.2019	CHF 2'276.20	CHF 2'128.50	15.04.2019	CHF 4'257.80	CHF 3'977.00				CHF 6'534.00	CHF 6'105.50
H. Graf AG	03.03.2020	CHF 50'000.00	CHF 46'425.26	10.07.2020	CHF 22'707.20	CHF 21'083.75				CHF 72'707.20	CHF 67'509.01
Gebr. Baur AG	30.01.2020	CHF 32'310.00	CHF 30'000.00	20.02.2020	CHF 26'925.00	CHF 25'000.00	30.09.2020	CHF 42'374.40	CHF 39'344.85	CHF 101'609.40	CHF 94'344.85
RWB	11.07.2017	CHF 151.20	CHF 140.00	31.03.2020	CHF 2'128.75	CHF 1'976.56	09.11.2020	CHF 3'700.15	CHF 3'435.61	CHF 5'980.10	CHF 5'552.17
Honorar	31.08.2017	CHF 14'040.00	CHF 13'000.00	05.03.2018	CHF 31'825.35	CHF 29'550.00	18.07.2021	CHF 1'677.45	CHF 1'557.50	CHF 1'677.45	CHF 1'557.50
										CHF 45'865.35	CHF 42'550.00
KV		CHF 433'500.00								CHF 420'482.60	CHF 388'529.64

Kreditunter (-) / überschreitung (+) -CHF 39'750.65 -9%
 netto inkl. AGV-Beitrag

Leerrohre EWN	Konto	Projekt-Nr.	Total Kosten inkl. MWST	Total Kosten exkl. MWST	KV GV	Kreditunter-/überschreitung
	8711.5030.13	1.2018.020	CHF 133'184.10	CHF 123'662.13	CHF 110'000.00	-CHF 23'184.10

	Akonto 1	inkl. MWST	exkl. MWST	Akonto 2	inkl. MWST	exkl. MWST	Total Zahlungen	Total Zlg. exkl. MWST
Spuhler	17.01.2019	CHF 22'449.25	CHF 20'844.25				CHF 22'449.25	CHF 20'844.25
H. Graf AG	03.03.2020	CHF 50'000.00	CHF 46'425.26	10.07.2020	CHF 60'734.85	CHF 56'392.62	CHF 110'734.85	CHF 102'817.88
KV		CHF 433'500.00					CHF 133'184.10	CHF 123'662.13

Kreditunter (-) / überschreitung (+) CHF 23'184.10 21%