

# KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Total CHF 543'500, Anteil Wasserwerk CHF 433'500; Anteil EW CHF 110'000					
Objekt	Ringschluss Wasserversorgung Buchgrindel-Gnadenthal / Mittel- und Niederspannung, Beleuchtung Buchgrindel-Kreisel					
Beschluss	GV 29.11.2017					
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>						
	Konto	MWST				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto HRM2	1.7101.5030.07	Fr. 2'253.55	2017	Fr.	28'169.25	
	1.7101.5030.07	Fr. 17'444.35	2018	Fr.	226'819.10	
	1.7101.5030.07	Fr. -705.71	2019	Fr.	-8'587.64	
	1.7101.5030.07	Fr. 12'879.47	2020	Fr.	167'266.03	
	1.7101.5030.07	Fr. 81.30	2021	Fr.	1'596.15	
	1.8711.5030.13	Fr. 1'605.00	2018	Fr.	20'844.25	
	1.8711.5030.13	Fr. 7'916.97	2020	Fr.	102'817.88	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	41'474.93	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	580'399.95	
<i>Kreditüberschreitung total CHF 36'899.95 oder 6.8 %</i>						
<b>2 Kreditvergleich</b>						
<b>Wasserwerk</b>						
Verpflichtungskredit				Fr.	433'500.00	
Bruttoanlagekosten				Fr.	447'215.85	
Kreditüberschreitung			3.2%	Fr.	13'715.85	
<b>Elektrizitätswerk</b>						
Verpflichtungskredit				Fr.	110'000.00	
Bruttoanlagekosten				Fr.	133'184.10	
Kreditüberschreitung			21.1%	Fr.	23'184.10	
<b>3 Einnahmen</b>						
AGV-Beitrag abzüglich Vorsteuerkürzung CHF 1911.00	1.7101.6310.03			Fr.	-24'822.25	
<b>4 Nettoinvestition</b>						
Bruttoanlagekosten Wasser ohne bezogene Vorsteuern (7101.5030.07)				Fr.	415'262.89	
Total Einnahmen				Fr.	-24'822.25	
Bruttoanlagekosten EW ohne bezogene Vorsteuern (8711.5030.13)				Fr.	123'662.13	
Nettoinvestition				Fr.	514'102.77	
<b>5 Aktivierung</b>						
Übertrag von Konto	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag		
1.2017.005	14071.30	1.2021.006 1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr.	390'440.64	
1.2018.020	14074.30	1.2021.007 1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr.	123'662.13	
Total der Nettoinvestition:				Fr.	514'102.77	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00
<i>Hinweis:</i> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
<b>6 Erläuterungen</b>						
<p>Die Mehrkosten für das Elektrizitätswerk sind im Anschlussbereich Kreisel Landstrasse entstanden. Die Arbeiten für den Zug- und Schlaufschacht schlagen mit Mehrkosten von CHF 20'000 zu Buche. Das Verlegen der Wasserleitung konnte im geplanten Rahmen umgesetzt werden.</p> <p>Die Kostenkontrolle des Ingenieurbüros liegt vor.</p> <p>Der Verein Gnadenthal hat an das vorliegende Vorhaben wie auch an den bereits abgerechneten Kredit Abschnitt Biogasanlage-Gnadenthal einen Baubeitrag zu leisten. Dieser beträgt unter der Berücksichtigung der bereits erfolgten Leistungen total CHF 77'978.15. Die gemeinderätliche Verfügung wurde am 8. Juni 2022 erlassen. Buchhalterisch wird dieser Betrag der Anlage 2021.006 gutgeschrieben.</p>						

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Planungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Kredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Niederwil, 20. Juni 2022

GEMEINDE NIEDERWIL  
ABTEILUNG FINANZEN

Beat Rölli, Leiter Finanzen

GEMEINDERAT NIEDERWIL

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5524 Niederwil, 17. Oktober 2022

FINANZKOMMISSION NIEDERWIL

Präsident

Aktuar

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederwil hat am 28. November 2022 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

5524 Niederwil, 28. November 2022

GEMEINDERAT NIEDERWIL

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber