

Kostenkontrolle

Objekt: Werkleitungsbauten und Strassenbau im Bereich Landstrasse, Gnadenthalstrasse
 Zeitraum: 2019/2020
 Version: 13.12.2021



1. Teil Riedmatt-Nesselbächerstrasse-Gnadenthalstrasse
 Abschnitt 1 / Heft 3-5

Konto	Projekt-Nr.	Total Kosten inkl. MWST	Total Kosten exkl. MWST	KV GV	Kreditunter (-) / überschreitung (+)
Wasser 1.7101.5030.11	1.2019.007	CHF 486'706.95	CHF 450'959.93	CHF 452'000.00	CHF 33'706.95

K 413 Gnadenthalstrasse		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		Total Zahlungen		Total Zlg. exkl. MWST	
Heft 3	Akonto 1			Akonto 2		Akonto 3		SR							
H. Graf AG	29.04.2020	CHF 33'797.05	CHF 31'380.73	07.05.2020	CHF 16'154.25	CHF 14'999.30	01.07.2020	CHF 87'540.80	CHF 81'282.08	31.12.2020	CHF 15'187.70	CHF 14'101.86	CHF 152'679.80	CHF 141'763.97	
Gebr. Baur AG	26.03.2020	CHF 21'540.00	CHF 20'000.00	29.05.2020	CHF 10'770.00	CHF 10'000.00	21.08.2020	CHF 10'770.00	CHF 10'000.00	28.10.2020	CHF 18'002.90	CHF 16'715.78	CHF 61'082.90	CHF 56'715.78	
Waidburger Ing.	28.09.2017	CHF 646.40	CHF 596.53										CHF 646.40	CHF 596.53	
KIP 50%	01.09.2017	CHF 5'034.30	CHF 4'661.39	29.12.2017	CHF 2'647.00	CHF 2'450.93	18.01.2019	CHF 2'044.85	CHF 1'898.65	18.01.2019	CHF 2'165.50	CHF 201.02	CHF 9'942.65	CHF 9'211.99	
ISS	27.03.2020	CHF 581.60	CHF 540.02										CHF 581.60	CHF 540.02	
RWB	31.03.2020	CHF 2'128.75	CHF 1'976.56	09.11.2020	CHF 3'700.15	CHF 3'435.61	18.07.2021	CHF 1'677.45	CHF 1'557.52				CHF 7'506.35	CHF 6'969.68	
Honorar	12.11.2020	CHF 42'541.50	CHF 39'500.00										CHF 42'541.50	CHF 39'500.00	
Erstellungskosten	CHF 200'000.00												CHF 274'981.20	CHF 255'299.98	
Honorare	CHF 50'000.00														
MwSt.	CHF 20'000.00														
KV	CHF 270'000.00														

Nesselbächerstrasse und Riedmatt		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		Total Zahlungen		Total Zlg. exkl. MWST	
Heft 4	Akonto 1			Akonto 2		Akonto 3		SR							
H. Graf AG	07.08.2020	CHF 26'436.30	CHF 24'546.24	25.08.2020	CHF 15'804.25	CHF 14'674.47	16.09.2020	CHF 23'590.95	CHF 21'904.32	31.12.2020	CHF 26'268.40	CHF 24'390.34	CHF 82'100.05	CHF 85'515.37	
Gebr. Baur AG	25.06.2020	CHF 43'080.00	CHF 40'000.00	23.07.2020	CHF 10'770.00	CHF 10'000.00				28.10.2020	CHF 32'903.20	CHF 30'550.79	CHF 86'753.20	CHF 80'550.79	
Elektro Budmiger	24.09.2020	CHF 1'370.50	CHF 1'272.52										CHF 1'370.50	CHF 1'272.52	
RWB	18.07.2021	CHF 1'677.45	CHF 1'557.53	29.10.2021	CHF 1'145.65	CHF 1'063.75							CHF 2'823.10	CHF 2'621.28	
Honorar	12.11.2020	CHF 27'678.90	CHF 25'700.00										CHF 27'678.90	CHF 25'700.00	
Erstellungskosten	CHF 135'000.00												CHF 210'725.75	CHF 195'659.95	
Honorare	CHF 33'550.00														
MwSt.	CHF 13'450.00														
KV	CHF 182'000.00														

Kreditunter (-) / überschreitung (+) CHF 33'706.95 7%

Zusatzbestellungen Bereich Schänisweg
 CHF 25'000.00
 CHF 10'000.00
 Total Zusatz CHF 35'000.00
 KV inkl. Zusatz CHF 217'000.00

Konto	Projekt-Nr.	Total Kosten inkl. MWST	Total Kosten exkl. MWST	KV GV	Kreditunter (-) / überschreitung (+)
EW 1.8711.5030.15	1.2019.008	CHF 653'407.05	CHF 606'811.42	CHF 545'000.00	CHF 108'407.05

K 413 Gnadenthalstrasse		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		Total Zahlungen		Total Zlg. exkl. MWST	
Heft 3	Akonto 1			Akonto 2		Akonto 3		SR							
H. Graf AG	29.04.2020	CHF 60'777.85	CHF 56'432.54	07.05.2020	CHF 23'650.40	CHF 21'959.52	01.07.2020	CHF 107'830.85	CHF 100'121.49	31.12.2020	CHF 31'385.05	CHF 29'141.20	CHF 224'660.80	CHF 208'598.72	
KIP 50%	01.09.2017	CHF 5'034.30	CHF 4'661.39	29.12.2017	CHF 2'647.00	CHF 2'450.93	18.01.2019	CHF 2'044.85	CHF 1'898.65	18.01.2019	CHF 2'165.50	CHF 201.07	CHF 9'942.70	CHF 9'212.04	
Rupp	08.04.2020	CHF 820.65	CHF 761.98										CHF 820.65	CHF 761.98	
San. Lukaj	04.05.2020	CHF 753.00	CHF 699.16										CHF 753.00	CHF 699.16	
K. Selter	07.03.2020	CHF 193.50	CHF 179.67										CHF 193.50	CHF 179.67	
Simeta	15.06.2020	CHF 1'750.00	CHF 1'750.00										CHF 1'750.00	CHF 1'750.00	
AEW	08.12.2020	CHF 63'853.75	CHF 59'288.53										CHF 63'853.75	CHF 59'288.53	
Notar Hofstetter	03.08.2020	CHF 1'715.50	CHF 1'600.00										CHF 1'715.50	CHF 1'600.00	
RWB	31.03.2020	CHF 2'128.75	CHF 1'976.56	09.11.2020	CHF 3'700.15	CHF 3'435.61	18.07.2021	CHF 1'677.45	CHF 1'557.52				CHF 7'506.35	CHF 6'969.68	
Honorar	12.11.2020	CHF 35'002.50	CHF 32'500.00										CHF 35'002.50	CHF 32'500.00	
Erstellungskosten	CHF 163'000.00												CHF 346'198.75	CHF 321'659.78	
Honorare	CHF 40'000.00														
MwSt.	CHF 17'000.00														
KV	CHF 220'000.00														

Kreditunter (-) / überschreitung (+) CHF 108'407.05 20%

Kabelanlagen CHF 60'000.00
 KV Total / Kredit CHF 280'000.00
 Zusatzbestellungen Vorschicht Trafostation Mäusen in Ortsbeton inkl. Kabelarbeiten CHF 50'000.00
 KV inkl. Zusatz CHF 330'000.00

Nesselbächerstrasse und Riedmatt		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		Total Zahlungen		Total Zlg. exkl. MWST	
Heft 4	Akonto 1			Akonto 2		Akonto 3		Akonto 4							
H. Graf AG	01.07.2020	CHF 38'189.20	CHF 35'458.87	07.08.2020	CHF 45'084.05	CHF 41'860.77	25.08.2020	CHF 26'568.55	CHF 24'669.03	16.09.2020	CHF 44'997.55	CHF 41'780.45	CHF 192'501.90	CHF 178'738.99	
Notar Hofstetter	31.08.2020	CHF 1'759.10	CHF 1'640.50										CHF 1'759.10	CHF 1'640.50	
Spuhler Hauptstr./Metzg	17.07.2020	CHF 3'737.75	CHF 3'470.52	14.10.2020	CHF 4'491.40	CHF 4'170.29							CHF 8'229.15	CHF 7'640.81	
AEW	08.09.2020	CHF 3'954.35	CHF 3'671.63	08.12.2020	CHF 30'851.30	CHF 28'645.59	18.12.2020	CHF 31'886.80	CHF 29'607.06				CHF 66'692.45	CHF 61'924.28	
Spring BauG.	26.10.2020	CHF 800.00	CHF 742.80										CHF 800.00	CHF 742.80	
RWB	30.01.2021	CHF 897.95	CHF 833.75										CHF 897.95	CHF 833.75	
Honorar	12.11.2020	CHF 34'464.50	CHF 32'000.46	30.01.2021	CHF 185.80	CHF 172.52	18.07.2021	CHF 1'677.45	CHF 1'557.53				CHF 34'464.50	CHF 32'000.46	
Erstellungskosten	CHF 167'000.00												CHF 307'208.30	CHF 285'251.64	
Honorare	CHF 42'000.00														
MwSt.	CHF 16'000.00														
KV	CHF 225'000.00														

Kabelanlagen CHF 40'000.00
 KV Total / Kredit CHF 285'000.00
 Zusatzbestellungen im Bereich Deckbelagsverlängerung ca. 80 m Bereich Schänisweg, Werfen, zus. Arbeiten AEW CHF 15'000.00
 Total Zusatz CHF 40'000.00
 KV inkl. Zusatz CHF 305'000.00

115.93%

100.72%

Konto	Projekt-Nr.	Total Kosten inkl. MWST	Total Kosten exkl. MWST	KV GV	Kreditunter (-) / überschreitung (+)
Strassenbau 1.6150.5010.12	1.2019.009	CHF 288'590.80	CHF 245'590.80	CHF 245'000.00	CHF 43'590.80

Nesselbächerstrasse und Riedmatt		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST		Total Zahlungen		Total Zlg. exkl. MWST	
Heft 5	Akonto 1														
H. Graf AG	02.12.2020	CHF 240'067.90											CHF 240'067.90		
Hufschmid Gartenbau	16.11.2020	CHF 4'073.85											CHF 4'073.85		
Robert AG	02.12.2021	CHF 4'050.65											CHF 4'050.65		
Peterhans Reparatur	18.02.2021	CHF 3'457.30											CHF 3'457.30		
Honorar	12.11.2020	CHF 36'941.10											CHF 36'941.10		
Erstellungskosten	CHF 182'000.00												CHF 288'590.80		
Honorare	CHF 45'000.00														
MwSt.	CHF 18'000.00														
KV	CHF 245'000.00														

Kreditunter (-) / überschreitung (+) CHF 43'590.80 18%

Zusatzbestellungen Erweiterung Deckbelag Nesselbächerstrasse ca. 80 m Ergänzung Strassenentwässerung Projektverlängerung Schänisweg CHF 25'000.00
 CHF 8'000.00
 CHF 10'000.00
 KV inkl. Zusatz CHF 268'000.00

2. Teil Kreisel Landstrasse - Fendler
Abschnitt 2 / Heft 2

Wasser	Konto 1.7101.5030.12	Projekt-Nr. 1.2019.010	Total Kosten inkl. MWST CHF 66'154.36	Total Kosten exkl. MWST CHF 61'424.89	KV GV CHF 45'000.00	Kreditunter (-) / überschreitung (+) CHF 21'154.36
--------	-------------------------	---------------------------	---	---	------------------------	--

	Akonto 1	exkl. MWST	Akonto 2	exkl. MWST	Akonto 3	exkl. MWST	Total Zahlungen	Total Zlg. exkl. MWST
Mäder Buchgrindel bis Kreisel bis und inkl. Fendler								
H. Graf AG	31.10.2019	CHF 1'485.60	31.12.2019	CHF 1'925.75	29.01.2020	CHF 370.75	CHF 3'782.10	CHF 3'511.70
Spuhler AG	27.11.2019	CHF 26'386.50	07.07.2020	CHF 1'718.35			CHF 28'104.85	CHF 26'095.50
Mäder AG	10.10.2019	CHF 2'393.50					CHF 2'393.50	CHF 2'222.38
Wendelinhof	01.05.2021	CHF 4'071.06					CHF 4'071.06	CHF 3'780.01
Gelbr. Baur AG							CHF 0.00	CHF 0.00
RWB	18.07.2021	CHF 3'354.95					CHF 3'354.95	CHF 3'115.10
Honorar	11.12.2020	CHF 24'447.90					CHF 24'447.90	CHF 22'700.00
KV		CHF 45'000.00					CHF 66'154.36	CHF 61'424.89

Kreditunter (-) / überschreitung (+) CHF 21'154.36 47%

EW	Konto 1.8711.5030.16	Projekt-Nr. 1.2019.011	Total Kosten inkl. MWST CHF 265'902.60	Total Kosten exkl. MWST CHF 246'968.78	KV GV CHF 280'000.00	Kreditunter (-) / überschreitung (+) -CHF 14'097.40
----	-------------------------	---------------------------	--	--	-------------------------	---

	Akonto 1	exkl. MWST	Akonto 2	exkl. MWST	Akonto 3	exkl. MWST	Akonto 4	exkl. MWST	Total Zahlungen	Total Zlg. exkl. MWST
Mäder Buchgrindel bis Kreisel bis und inkl. Fendler										
H. Graf AG	31.10.2019	CHF 42'624.05	14.11.2019	CHF 24'885.10	31.12.2019	CHF 71'865.20	29.10.2020	CHF 66'727.21	CHF 131'067.00	CHF 121'696.38
Spuhler AG	27.11.2019	CHF 26'331.05	07.07.2020	-CHF 2'840.60					CHF 22'490.45	CHF 20'882.50
Verkehrsdienst	10.12.2019	CHF 312.75							CHF 312.75	CHF 290.39
Notar Hofstetter	30.04.2020	CHF 2'889.90	03.08.2020	CHF 1'916.90					CHF 4'806.80	CHF 4'497.10
BVUATB	20.11.2018	CHF 300.00	20.11.2018	CHF 300.00					CHF 600.00	CHF 600.00
AEW AG	22.06.2020	CHF 14'309.55	06.08.2020	CHF 11'734.15					CHF 26'043.70	CHF 24'181.71
Hufschmid Gartenbau	25.08.2020	CHF 7'602.50							CHF 7'602.50	CHF 7'058.96
Zaunteam AG	11.09.2020	CHF 10'118.40							CHF 10'118.40	CHF 9'394.99
AEW Planung	08.09.2020	CHF 1'054.50							CHF 1'054.50	CHF 979.11
Mäder	30.10.2020	CHF 1'204.00							CHF 1'204.00	CHF 1'117.92
RWB	31.03.2020	CHF 2'128.75	09.11.2020	CHF 3'700.15	18.06.2021	CHF 1'877.50		CHF 1'557.55	CHF 7'508.40	CHF 6'969.72
Honorar	11.12.2020	CHF 53'096.10							CHF 53'096.10	CHF 49'300.00
KV Nord / Kredit		CHF 280'000.00							CHF 265'902.60	CHF 246'968.78

Kreditunter (-) / überschreitung (+) -CHF 14'097.40 -5%

3. Teil Kreisel Landstrasse - Gnadenthal
Abschnitt 5

Bereich	Konto 1.8711.5030.17	Projekt-Nr. 1.2019.012	Total Kosten inkl. MWST CHF 0.00	Total Kosten exkl. MWST CHF 0.00	KV GV CHF 385'000.00	Kreditunter (-) / überschreitung (+) -CHF 385'000.00
---------	-------------------------	---------------------------	--	--	-------------------------	--

	Akonto 1	exkl. MWST	Akonto 2	exkl. MWST	Akonto 3	exkl. MWST	Akonto 4	exkl. MWST	Total Zahlungen	Total Zlg. exkl. MWST
									CHF 0.00	CHF 0.00
									CHF 0.00	CHF 0.00
									CHF 0.00	CHF 0.00
KV Nord / Kredit		CHF 385'000.00							CHF 0.00	CHF 0.00