

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr.200'000.00				
Objekt	EW-Netzanpassung im Gebiet Reusspark				
Beschluss	Einwohnergemeindeversammlung vom 23.06.2016				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
	Konto	MWST			
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung	1.8711.5030.08	Fr. 454.35	2016	Fr.	6'862.40
	1.8711.5030.08	Fr. 20'857.65	2017	Fr.	260'721.20
	1.8711.5030.08	Fr. -52.30	2018	Fr.	-653.90
	1.8711.5030.08	Fr. 32.57	2019	Fr.	422.98
	1.8711.5030.08	Fr. 159.99	2020	Fr.	2'977.76
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	21'452.26
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	<u>291'782.70</u>
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit				Fr.	200'000.00
Kreditüberschreitung				Fr.	91'782.70
<b>3 Einnahmen</b>					
keine				Fr.	0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	270'330.44
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	<u>270'330.44</u>
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	1.14074.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
2016-2019	1.2016.009	1.2019.016	1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr. 267'352.68
2020		1.2019.016.2	1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr. 2'977.76
Total der Nettoinvestition:				Fr.	270'330.44
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
<p>Das Projekt erstreckt sich über den Zeitraum 2016 - 2020. Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 2016 und 2017 ausgeführt. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Transformatorenstation Gnadenthal von der Eigentümerin (Verein Gnadenthal) altersbedingt vollständig erneuert. In diesem Zusammenhang wurde die Entflechtung der Versorgung der öffentlichen Anlagenteile und der Bauten des Reussparks vollzogen um auch längerfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die notwendigen Anlagenteile für das Elektrizitätswerk Niederwil wurden neu erstellt, was Mehrkosten von rund CHF 42'000.00 auslöste. Die Eigentumsverhältnisse sind nun vertraglich geregelt. Der gesamte Umbau erfolgte durch das Elektrizitätswerk Niederwil. Der Kostenanteil des Vereins Gnadenthal wurde verrechnet. Bei den Grabarbeiten musste die geplante Streckenführung wegen nicht vorhersehbarer Hindernisse angepasst werden. Die Mehrkosten betragen dafür rund CHF 30'000.00.</p>					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Planungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Kredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.


Gemeinde Niederwil, 08.03.2021

**GEMEINDE NIEDERWIL**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

  
Jessica Meili, Leiterin Finanzen

**GEMEINDERAT NIEDERWIL**

Walter Koch, Gemeindeammann

  
Christian Huber, Gemeindeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5524 Niederwil, *18.5.2021*

**FINANZKOMMISSION NIEDERWIL**

Präsident

  
Aktuar 

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederwil hat am

die vorliegende

Kreditabrechnung genehmigt.

5524 Niederwil,

**GEMEINDERAT NIEDERWIL**

Walter Koch, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber