

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 745'000 Elektrizitätswerk, Fr. 30'000 Strassen (total Fr. 775'000)				
Objekt	Ausbau Niederspannungsnetz und Beleuchtung im Bereich Wiesengrundweg, Schejhagweg, Niederwilerstrasse				
Beschluss	GV 29.11.2017				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
	Konto	MWST			
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung	1.8711.5030.11	Fr. 364.15	2017	Fr.	4'551.70
	1.8711.5030.11	Fr. 5'022.25	2018	Fr.	65'224.05
	1.8711.5030.11	Fr. 29'540.43	2019	Fr.	384'042.27
	1.8711.5030.11	Fr. 680.45	2020	Fr.	13'079.20
	1.8711.5030.11	Fr. 213.68	2021	Fr.	2'774.97
	1.6150.5010.08		2019	Fr.	41'803.30
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	35'820.96
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	547'296.45
<b>2 Kreditvergleich</b>					
<b>Elektrizitätswerk</b>					
Verpflichtungskredit				Fr.	745'000.00
Bruttoanlagekosten				Fr.	505'493.15
Kreditunterschreitung				Fr.	-239'506.85
<b>Strassen</b>					
Verpflichtungskredit				Fr.	30'000.00
Bruttoanlagekosten				Fr.	41'803.30
Kreditüberschreitung				Fr.	11'803.30
<b>3 Einnahmen</b>					
				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Nettoanlagekosten Elektrizitätswerk ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	469'672.19
Nettoanlagekosten Strassen				Fr.	41'803.30
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	511'475.49
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto		Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	Strassen	1.2018.005	14070.10		Fr. 41'803.30
	Tiefbauten EW	1.2017.008	14074.30		Fr. 466'897.22
Übertrag auf Konto	Strassen	1.2020.005	14010.01	6150.3300.10	Fr. 41'803.30
	Tiefbauten EW	1.2020.006	14034.01	8711.3300.31	Fr. 466'897.22
		1.2020.006.2	14034.01	8711.3300.31	Fr. 2'774.97
Total der Nettoinvestition:					Fr. 511'475.49
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<i>Hinweis:</i> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Für die Kreditunterschreitung können folgende Begründungen genannt werden:					
<p>Im Bereich Elektrizitätswerk kam es zu einer Kreditunterschreitung von rund Fr. 240'000. Durch die Projektüberarbeitung im Bereich Ifangweg im August 2018 wurde das Projekt verkleinert. Dies hat insbesondere bei der Verkabelung zu deutlichen Minderkosten geführt. Es war vorgesehen die elektrischen Zuleitungen der Hausanschlüsse bis in die Gebäude zu ersetzen. Da dies technisch nicht möglich war, wurden die elektrischen Zuleitungen an den Parzellengrenzen angemufft. Zudem wurden die technischen Arbeiten günstiger offeriert. Weiter mussten die Kreditreserve nicht angetastet werden.</p> <p>Durch die neue Linienführung haben sich Mehrkosten im Bereich Strassenbau von rund Fr. 12'000 ergeben.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

**Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Niederwil, 29.03.2021

Gemeinde Niederwil, 29.03.2021

**GEMEINDE NIEDERWIL**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

**GEMEINDERAT NIEDERWIL**  
Gemeindeammann

Leiterin Finanzen

Gemeindegeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Niederwil, 18.5.2021

**FINANZKOMMISSION NIEDERWIL**  
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederwil hat am die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Niederwil,

**GEMEINDERAT NIEDERWIL**  
Gemeindeammann:

Gemeindegeschreiber