

# KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr.1'470'000.00				
Objekt	Umbau Schulhaus Riedmatt 1				
Beschluss	GV 23.06.2016				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto HRM2	1.2170.5040.05	2018	Fr.	64'043.80	
	1.2170.5040.05	2019	Fr.	280'628.74	
	1.2170.5040.05	2020	Fr.	988'931.52	
	1.2170.5040.05	2021	Fr.	132'613.85	
Total Bruttoanlagekosten			Fr.	1'466'217.91	
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit			Fr.	1'470'000.00	
Kreditunterschreitung		-0.26%	Fr.	-3'782.09	
<b>3 Einnahmen</b>					
keine			Fr.	0.00	
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Total Ausgaben			Fr.	1'466'217.91	
Total Einnahmen			Fr.	0.00	
Nettoinvestition			Fr.	1'466'217.91	
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
1.2018.003 14070.40	<i>Buchung Jahr 2021</i>				
Anteil Tiefbauten, 50 Jahre	1.2021.013	14030.01	2170.3300.30	Fr. 29'541.35	
Anteil Hochbauten, 35 Jahre	1.2021.014	14040.01	2170.3300.40	Fr. 1'339'633.51	
Anteil Mobilien, 5 Jahre	1.2021.015	14060.01	2170.3300.60	Fr. 97'043.05	
Total der Nettoinvestition:				Fr. 1'466'217.91	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				Fr.	0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
<p>Im Gegensatz zum Neubauprojekt traten bei den Sanierungsarbeiten keine Überraschungen auf und die beiden Projekte konnten im bewilligten Rahmen ausgeführt werden. Sämtliche Kosten für die Gärtnerarbeiten betreffend Riedmatt 1 + 2 wurden dem Projekt Schulhaus Riedmatt 1 belastet, weshalb die Abweichungsdifferenz zu relativieren ist.</p>					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Planungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Kredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Niederwil, 04.07.2022

Niederwil, 19.09.2022

**GEMEINDE NIEDERWIL**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Beat Rölli, Leiter Finanzen

**GEMEINDERAT NIEDERWIL**

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5524 Niederwil, **17. Okt. 2022**

**FINANZKOMMISSION NIEDERWIL**

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederwil hat am 28. November 2022 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

5524 Niederwil, 28. November 2022

**GEMEINDERAT NIEDERWIL**

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber