

2.2 Kreditabrechnung Ringschluss Wasserversorgung Buchgrindel - Gnadenthal, Mittel- und Niederspannung, Beleuchtung Buchgrindel - Kreisel Landstrasse

Projektbeschreibung

Mit dem Bau des letzten Abschnittes zwischen Niederwil (Buchgrindel) und Gnadenthal wurde der Wasserringschluss zwischen Niederwil und der Biogasanlage über Gnadenthal fertiggestellt. Der erste Teil wurde gleichzeitig mit dem Ausbau der Tägerigerstrasse zwischen Gnadenthal und der Biogasanlage realisiert. Die mit dem Bau der Biogasanlage erstellte private Wasserzuleitung vom Areal der Recycling-Center Freiamt AG wurde als Teilstück des öffentlichen Ringschlusses in das Eigentum der Wasserversorgung Niederwil übernommen.

Der Reusspark bezieht seit der Aufhebung des eigenen Pumpwerks im Gnadenthal das Wasser vom Wasserwerk Niederwil. Der Anschluss erfolgte bereits 2013 an die in der ersten Etappe neu erstellte Wasserleitung. Mit der Fertigstellung der zweiten Etappe ist das Reusspark-Areal im Ringschluss an das Netz der Wasserversorgung Niederwil angeschlossen und hat so eine wesentlich höhere Versorgungssicherheit. Der Beitrag an die gesamten Erstellungskosten wurde mit dem Verein Gnadenthal abgerechnet.

Für den Bauabschnitt Kreisel Landstrasse - Gnadenthal beteiligte sich die Aargauische Gebäudeversicherung noch mit einem einmaligen Beitrag. Für den letzten Bauabschnitt konnten nach der Neuregelung der Subventionspraxis keine Beiträge mehr von der Aargauischen Gebäudeversicherung vereinnahmt werden. Die Aargauische Gebäudeversicherung leistet neu einen jährlichen Beitrag pro Hydranten an die Anlagen der Wasserversorgung.

Im Abschnitt Buchgrindel bis zum Kreisel Landstrasse wurden Elektro-Leerrohre für die Mittel-/Niederspannung und Beleuchtung mitverlegt. Dies als Vorinvestition für die Erschliessung «Gee-re» und für eine allfällige Verlängerung der Beleuchtung entlang der Gnadenthalerstrasse.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von 580'399.95 Franken. Der an der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2017 bewilligte Brutto-Verpflichtungskredit über 543'500 Franken wird somit insgesamt um 36'899.95 Franken (6.8 Prozent) überschritten. Aufgeteilt auf die einzelnen Kostenträger ergibt sich folgendes Bild:

Verpflichtungskredit Wasser	CHF	433'500.00
Bruttoanlagekosten	CHF	447'215.85
	+ CHF	13'715.85
	+ %	3.20
Verpflichtungskredit Strom	CHF	110'000.00
Bruttoanlagekosten	CHF	133'184.10
	+ CHF	23'184.10
	+ %	21.10

Die Mehrkosten für das Elektrizitätswerk sind im Anschlussbereich Kreisel Landstrasse entstanden. Der Zug- und Schlaufschacht musste aufwändiger erstellt werden (+ CHF 20'000). Das Verlegen der Wasserleitung konnte im geplanten Rahmen umgesetzt werden.

Prüfungsbericht Finanzkommission:

Die Kreditabrechnung wurde durch die Finanzkommission geprüft und für in Ordnung befunden. Die Kreditabrechnung wird den Stimmberechtigten zur Genehmigung beantragt.

Die detaillierte Kreditabrechnung mit sämtlichen Rechnungsbelegen ist Bestandteil der Aktenauflage.

Antrag

Die Kreditabrechnung «Ringschluss Wasserversorgung Buchgrindel - Gnadenthal, Mittel- und Niederspannung, Beleuchtung Buchgrindel - Kreisel Landstrasse» sei zu genehmigen.