

4.1 Kreditabrechnung Planung Erschliessung Gewerbegebiet «Geere» (2016 – 2019)

Bericht

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von 30'224.80 Franken. Der an der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2010 bewilligte Brutto-Verpflichtungskredit über 55'000 Franken wird somit um 24'775.20 Franken (45.1 Prozent) unterschritten.

Die aufgelaufenen Planungskosten waren mehrheitlich noch auf das Bebauungsvorhaben der Taracell AG ausgerichtet. Die Arealbebauung wird nach dem Ablehnungsentscheid zum Landverkauf an die Taracell AG neu geplant. Die erarbeiteten Planungsgrundlagen für die Erschliessung können nicht verwendet werden. Die aktuellen Planungsarbeiten werden vollständig neu aufgesetzt. Die Planungskosten können nicht weiter verrechnet werden.

Die Kreditabrechnung wurde durch die Finanzkommission geprüft und für in Ordnung befunden. Die Kreditabrechnung wird den Stimmberechtigten zur Genehmigung beantragt.

Die detaillierte Kreditabrechnung mit sämtlichen Rechnungsbelegen ist Bestandteil der Aktenauflage.

Antrag

Die Kreditabrechnung «Planung Erschliessung Gewerbegebiet Geere» (2016 – 2019) sei zu genehmigen.