

### 3.3 Anpassungen Stromnetz im Gebiet Reusspark

---

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von CHF 291'782.70. Der an der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2016 bewilligte Verpflichtungskredit über CHF 200'000.00 wird somit um CHF 91'782.70 (45.89 %) überschritten.

Das Projekt erstreckt sich über den Zeitraum 2016 bis 2020. Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 2016 und 2017 ausgeführt. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Transformatorstation Gnadenthal von der Eigentümerin (Verein Gnadenthal) altersbedingt vollständig erneuert und nicht nur teilsaniert. In diesem Zusammenhang wurde die Entflechtung der Versorgung der öffentlichen Anlagenteile und der Bauten des Reussparks vollzogen, um auch längerfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die notwendigen Anlagenteile für das Elektrizitätswerk Niederwil wurden neu erstellt, was Mehrkosten von rund CHF 42'000.00 auslöste. Die Eigentumsverhältnisse sind nun vertraglich geregelt. Der gesamte Umbau erfolgte im Auftrag des Elektrizitätswerks Niederwil. Der Kostenanteil des Vereins Gnadenthal wurde verrechnet. Bei den Grabarbeiten musste die geplante Streckenführung wegen nicht vorhersehbarer Hindernisse angepasst werden. Die Mehrkosten betragen dafür rund CHF 30'000.00.

Die Kreditabrechnung wurde von der Finanzkommission geprüft und als korrekt befunden.

Die detaillierte Kreditabrechnung mit sämtlichen Rechnungsbelegen ist Bestandteil der Aktenauflage.

#### **Antrag**

**Die Kreditabrechnung «Anpassungen Stromnetz im Gebiet Reusspark» sei zu genehmigen.**