

4.2 Kreditabrechnung Transformatorstation Unterdorf (Nesselbach), Ersatz Mittelspannungskabel zwischen Transformatorstation Unterdorf (Nesselbach) und Mittelspannungsschaltstation Klosterfeld (Nesselbach)

Bericht

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von 216'322.60 Franken. Der an der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. November 2020 bewilligte Brutto-Verpflichtungskredit über 260'000 Franken wird somit um 43'677.40 Franken (16.8 Prozent) unterschritten.

Das Projekt erstreckt sich über den Zeitraum 2021 bis 2023 und konnte wie geplant realisiert werden. Die Hauptbauarbeiten wurden 2022 ausgeführt. Die Kreditunterschreitung lässt sich hauptsächlich wie folgt begründen:

- Minderkosten Abbrucharbeiten Tiefbau (minus 7'000 Franken)
- Minderkosten Demontagearbeiten (minus 5'000 Franken)
- bestehende Kabel konnten wiederverwendet werden (minus 15'000 Franken)
- provisorische Baustromtransformatorstation wurde weniger lang benötigt (minus 2'000 Franken)
- Position «Unvorhergesehenes» wurde nicht ausgeschöpft (minus 11'000 Franken)

Die Kreditabrechnung wurde durch die Finanzkommission geprüft und für in Ordnung befunden. Die Kreditabrechnung wird den Stimmberechtigten zur Genehmigung beantragt.

Antrag

Die Kreditabrechnung «Transformatorstation Unterdorf (Nesselbach), Ersatz Mittelspannungskabel zwischen Transformatorstation Unterdorf (Nesselbach) und Mittelspannungsschaltstation Klosterfeld (Nesselbach)» sei zu genehmigen.